

 <b>Autorità di bacino del Fiume Arno</b>	<b>Verbale di riunione</b>	Cod.: M12.01 Rev.: 02 Del: 30-03-05
--	----------------------------	---

Riunione del 06 febbraio 2009

Ora di inizio: 11.30  
fine: 12.40

Ora di

**Oggetto:** Accordo di Programma del 18.02.2005 Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro del 18.05.1999 per verifica stato attuazione art.5 e 6. Casse di espansione E1-E2, Peccioli, E4 sul Fiume Era e adeguamenti arginali

<b>Presenti:</b>	Gaia Checcucci	Segretario Generale
	Marcello Brugioni	Dirigente Coordinatore Settori Tecnici
	Lorenzo Sulli	Resp . UO Programmazione e Monitoraggio
	Serena Franceschini	Resp. UO Pianificazione e Sviluppo
	Nicola Checchi	Settore Tutela del Territorio e della Costa
	Francesco Gabellini	Settore Tutela del Territorio e della Costa
	Maria Sargentini	Dirigente Settore Tutela del Territorio e della Costa
	Andrea Carli	Provincia di Pisa

 <b>Autorità di bacino del Fiume Arno</b>	<b>Verbale di riunione</b>	Cod.: M12.01 Rev.: 02 Del: 30-03-05
--	----------------------------	---

## Contenuti

L'incontro è stato richiesto dall'Autorità di Bacino, ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'Accordo di Programma del 18.02.05, al fine di verificare lo stato di attuazione delle casse di espansione E1-E2, Peccioli ed E4 sul Fiume Era e degli interventi di adeguamento arginale.

Sono oggetto dell'incontro lo stato di avanzamento della progettazione e gli eventuali elementi di criticità, con particolare riferimento al rispetto dei tempi previsti dall'Accordo di Programma del 18.02.2005.

La dott.ssa **Gaia Checcucci**, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, espone le finalità dell'incontro, manifestando la volontà di massima collaborazione da parte dell'Autorità di Bacino nei confronti degli enti attuatori. L'Autorità di Bacino, nell'ambito del ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma del 18.02.05 e dei compiti ad essa assegnati, si impegna a fornire il supporto necessario ai vari enti per superare eventuali problematiche tecniche ed ostacoli procedurali presenti. Al fine, quindi, di procedere con le progettazioni e di fornire un supporto continuo ai vari enti attuatori, il Segretario Generale propone di istituire degli incontri tecnici tra Autorità di Bacino, Regione Toscana ed enti attuatori, a cadenza mensile. Il Segretario chiede, quindi, all'ing. Andrea Carli di indicare lo stato di avanzamento della progettazione e delle previsioni di avvio dei lavori, di esporre eventuali criticità e di chiarire l'attuale quadro finanziario degli interventi.

L'ing. **Andrea Carli** riferisce che per la cassa di espansione E4 si è concluso l'appalto ed è in fase di passaggio l'aggiudicazione da provvisoria a definitiva. La consegna dei lavori è prevista al massimo entro due mesi (tempi necessari all'ufficio contratti della Provincia per espletare le varie procedure). La durata dei lavori è stimata pari a diciotto mesi, con chiusura a settembre 2010, fermo restando i tempi previsti per il lavori inerenti la cassa di espansione dei Piaggioni. I materiali necessari per la realizzazione dei rilevati della cassa E4 devono, infatti, essere reperiti dalle opere di scavo inerenti i lavori della cassa di espansione dei Piaggioni.

Per la cassa di espansione di Peccioli si è conclusa la progettazione esecutiva ed è stata avviata la procedura di gara, che si concluderà entro un mese. Come nel caso della cassa di espansione E4, la modalità di aggiudicazione è quella del massimo ribasso. Considerate, infatti, le caratteristiche dell'opera, la procedura di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa non porterebbe a vantaggi nella realizzazione dell'opera. L'aggiudicazione definitiva e la successiva consegna dei lavori è attesa per giugno. La durata dei lavori è stimata pari a 15 mesi. L'ing. Carli si impegna a trasmettere a breve all'Autorità di Bacino gli elaborati del progetto esecutivo della cassa di espansione di Peccioli.

Per quanto attiene la cassa di espansione E1-E2, è stato redatto il progetto preliminare ed è stato superato lo screening di VIA nell'agosto del 2006. Considerato che non sono al momento disponibili le risorse finanziarie per realizzare la cassa di espansione, la Provincia di Pisa non ha ancora sviluppato la progettazione definitiva.

La dott.ssa **Gaia Checcucci** riconosce il buon andamento della progettazione e sollecita la Provincia di Pisa a procedere al più presto alla consegna dei lavori della cassa di espansione E4. Esprime, inoltre, la necessità di concentrarsi sulla progettazione definitiva della cassa di espansione E1-E2 in modo da chiudere il sistema delle casse di espansione sul Fiume Era

 <b>Autorità di bacino del Fiume Arno</b>	<b>Verbale di riunione</b>	Cod.: M12.01 Rev.: 02 Del: 30-03-05
--	----------------------------	---

previste nell'Accordo di Programma del 18.02.2005 come interventi di prima fase.

La dott.ssa **Maria Sargentini** manifesta l'intenzione di inserire nella programmazione della Regione Toscana la cassa di espansione E1-E2 e conferma che per la progettazione definitiva sono già disponibili i fondi.

Il dott. **Marcello Brugioni** invita, pertanto, la Provincia di Pisa a procedere celermente con la progettazione definitiva della cassa E1-E2.

L'ing. **Andrea Carli** si impegna ad avviare a breve la progettazione definitiva della cassa di espansione E1-E2, ritenendo di poter terminare il progetto entro giugno 2009. Dovrà, pertanto, essere convocata la relativa conferenza dei servizi. Presumibilmente, la procedura di gara potrà essere avviata a fine 2009.

L'ing. Andrea Carli afferma, inoltre, che gli studi idraulici effettuati per la progettazione delle casse di espansione mettono in evidenza come gli adeguamenti arginali, previsti dall'Accordo di Programma del 18.02.2005 in prima fase, non risultano, al momento, necessari per raggiungere gli obiettivi relativi allo scenario 1 (messa in sicurezza idraulica per Tr=100 anni). Si conviene, tuttavia, di mantenere l'ipotesi di intervento nell'ambito della prima fase dell'Accordo in attesa dei risultati delle verifiche idrauliche relative al progetto definitivo della cassa di espansione E1-E2.

In relazione agli interventi previsti dall'Accordo di Programma in seconda fase, l'ing. Andrea Carli comunica che è pronta la progettazione preliminare delle casse di espansione R1 e R2 sul Torrente Roglio e delle casse E5, E6 ed E7 sul Fiume Era. A breve verrà richiesta l'attivazione della procedura di screening di VIA.

Il dott. **Marcello Brugioni** chiede alcuni chiarimenti sui finanziamenti relativi all'intervento di adeguamento dello Scolmatore.

L'ing. **Andrea Carli** e la dott.ssa **Sargentini** esplicitano che, rispetto allo schema riassuntivo dei finanziamenti presentato in riunione, è necessario chiarire alcuni aspetti.

La cifra relativa alle risorse disponibili per lo Scolmatore (€ 3.002.762,95), risultato della somma di € 551.849,95 (CIPE), € 300.000 (Mutui Provincia Pisa) e € 2.150.000 € (fondi stato), deve essere emendata in quanto i fondi CIPE della delibera 35/2005 (€ 551.849,95) ed i fondi della Provincia di Pisa (€ 300.000) sono destinati allo stralcio di manutenzione straordinaria dell'opera di presa dello Scolmatore (intervento in corso di appalto) e non rientrano nel computo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'Accordo di Programma 18.02.05. Per gli interventi idraulici sullo Scolmatore, ricompresi in quest'ultimo Accordo, viene invece confermata la destinazione di € 2.150.000 previsti dal Piano Strategico Nazionale ex Legge 266/06. Viene inoltre comunicato che è di prossima attuazione un intervento di messa a norma ed adeguamento degli impianti tecnologici dell'opera di presa finanziato con fondi propri della Provincia di Pisa. In base a tali chiarimenti verrà aggiornato lo schema riassuntivo relativo allo Scolmatore che quindi a fronte di € 74.344.000,00 di opere in progetto conta attualmente su una disponibilità di € 2.150.000.

 <b>Autorità di bacino del Fiume Arno</b>	<b>Verbale di riunione</b>	Cod.: M12.01 Rev.: 02 Del: 30-03-05
--	----------------------------	---

La dott.ssa **Gaia Checcucci** conclude la riunione fissando il prossimo incontro per il 18 Marzo 2009, con il seguente ordine del giorno:

- consegna dei lavori della cassa di espansione E4;
- bando di gara per la cassa di espansione di Peccioli;
- cronoprogramma per la redazione della progettazione definitiva della cassa di espansione E1-E2.